



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS



Mem. nº 94 /SEO

Em 22 de março de 2013.

Ao Senhor Pró-Reitor de Administração

Assunto: **Previsão de Obras - Postejamento**

Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul

Secretaria Especial de Obras

Av. General Osório, 413D
Jardim Itália
Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89802-265

www.uffs.edu.br
contato@uffs.edu.br

1. Em resposta ao Mem. 031/PROAD, informamos que o "postejamento" citado no referido memorando é parte dos serviços que estão nos projetos de entrada de energia nos diversos campi da UFFS. Este postejamento foi projetado para a rede de média e alta tensão que vai desde a subestação de entrada/medição de energia no campus até a subestação que alimentará o Bloco A.

2. A situação de cada um dos campi é a seguinte:

- Realeza – O postejamento já está concluído.
- Laranjeiras do Sul – Projetos encaminhados para licitação em 04/10/2012. A obra tem prazo de execução de 01/03 a 30/05 de 2013. Solicitamos à empresa contratada para a realização dos serviços prioridade na colocação do postejamento, inclusive porque disto também depende a entrada de energia elétrica no campus. Hoje, os postes já estão no campus, mas ainda não foram colocados no lugar. A empresa não consegue trabalhar devido ao mau tempo. Tivemos informação através do Coordenador Administrativo do Campus que a internet no novo campus, em um momento inicial, estaria sendo instalada através de sistema de rádio.
- Cerro Largo – Projetos encaminhados para licitação em 30 de outubro de 2012. A obra tem prazo de execução de 01/03 a 30/05 de 2013.
- Erechim – Projetos encaminhados para a licitação em 12 de novembro de 2012. A obra está em processo de contratação. O prazo de execução é de 90 dias.
- Chapecó – Projetos encaminhados para licitação em 15 de outubro de 2012. A obra está em fase final do processo licitatório. O prazo de execução é de 90 dias.

*Ao Secretário Especial
de TI para
conhecimento.
Em 25/03/13.
Fernanda Mara Peretti*

FERNANDA MARA PERETTI
Siape nº 1795529
Diretora Administrativa
Pró-Reitoria de Administração e Infraestrutura
Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS

3. Entendemos que seria interessante o pessoal da SETI, responsável pela instalação da internet nos campi, entrar em contato com o Eng. Silvio Teston, desta SEO, para conhecimento dos projetos das redes elétricas que estão em execução ou contratação para verificação "in loco", em cada campus, se o postejamento que está sendo executado atende ao que é necessário para a instalação de fibra ótica.

Atenciosamente,

PAULO ROBERTO PINTO DA LUZ
Secretário Especial de Obras